

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和6年8月報告)

<p>1. 処分した廃棄物の種類、数量</p>	<p>・ 8 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 <b>5,572 t</b></p>																
<p>2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>3. 焼成炉温度</p>	<p>・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照</p>																
<p>4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去</p>	<p>・ 除去を行った年月日 8月5日から8月7日</p>																
<p>5. 排ガス中のダイオキシン類濃度</p>	<p>・ 8月23日に測定実施 乾燥工程 基準値内 焼成炉 基準値内</p>																
<p>6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）</p>	<p>・ 8月23日に測定実施 乾燥工程</p> <p>以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1326 1465 1520"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>11 volppm</td> </tr> </table> <p>焼成炉</p> <p>以下の値は O<sub>2</sub> 12%換算値</p> <table border="1" data-bbox="710 1666 1465 1861"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m<sup>3</sup>N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>20 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	11 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m <sup>3</sup> N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	20 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	11 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m <sup>3</sup> N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	20 volppm																

# 一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和6年 8月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	木	162	160	1,523	1,590
2	金	161	159	1,451	1,522
3	土	***	***	***	***
4	日	***	***	***	***
5	月	***	***	***	***
6	火	***	***	***	***
7	水	***	***	***	***
8	木	***	***	***	***
9	金	***	***	***	***
10	土	***	***	***	***
11	日	***	***	***	***
12	月	***	***	***	***
13	火	***	***	***	***
14	水	***	***	***	***
15	木	***	***	***	***
16	金	***	***	***	***
17	土	121	100	1,373	1,382
18	日	163	149	1,370	1,503
19	月	162	160	1,576	1,615
20	火	162	160	1,565	1,629
21	水	166	161	1,589	1,650
22	木	163	160	1,635	1,687
23	金	163	160	1,562	1,628
24	土	164	161	1,446	1,538
25	日	163	160	1,355	1,423
26	月	163	160	1,352	1,436
27	火	162	160	1,353	1,385
28	水	163	160	1,353	1,506
29	木	163	160	1,453	1,581
30	金	163	161	1,491	1,631
31	土	162	160	1,642	1,667
月平均		-	156	-	1,551

8月2日から8月17日まで前期定期修繕による施設休止