

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和 7 年 8 月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	8 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,296 t																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
3. 焼成炉温度	一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	除去を行った年月日 8 月 4 日から 8 月 6 日																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	8 月 1 日に測定実施 乾燥工程 0.00027 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0.000010 ng-TEQ/m³(N)																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	8 月 1 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td></tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 3 volppm 未満)</td></tr> </table> 焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td></tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td><td>22 volppm</td></tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 3 volppm 未満)	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	22 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 3 volppm 未満)																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	22 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和7年 8月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	金	165	161	1,428	1,513
2	土	164	161	1,421	1,466
3	日	***	***	***	***
4	月	***	***	***	***
5	火	***	***	***	***
6	水	***	***	***	***
7	木	***	***	***	***
8	金	***	***	***	***
9	土	***	***	***	***
10	日	***	***	***	***
11	月	***	***	***	***
12	火	***	***	***	***
13	水	***	***	***	***
14	木	***	***	***	***
15	金	***	***	***	***
16	土	***	***	***	***
17	日	118	97	1,402	1,425
18	月	164	154	1,411	1,530
19	火	164	162	1,476	1,649
20	水	164	162	1,543	1,613
21	木	163	162	1,486	1,596
22	金	165	162	1,428	1,487
23	土	165	161	1,400	1,439
24	日	165	162	1,400	1,524
25	月	165	162	1,481	1,590
26	火	166	161	1,512	1,575
27	水	166	161	1,465	1,550
28	木	165	161	1,532	1,585
29	金	163	161	1,469	1,554
30	土	163	162	1,536	1,618
31	日	163	162	1,438	1,545
月平均		-	157	-	1,545

8月2日から8月17日まで前期定期修繕による施設休止