

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和 8 年 8 月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	8 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,187 t																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
3. 焼成炉温度	一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	除去を行った年月日 8 月 11 日から 8 月 13 日																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	8 月 7 日に測定実施 乾燥工程 0.00032 ng-TEQ/m³(N) 焼成炉 0.00017 ng-TEQ/m³(N)																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	8 月 7 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td><td>0.0029g/m³N</td></tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 3 volppm 未満)</td></tr> </table> - 焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 0.0008g/m³N 未満)</td></tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td><td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td></tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td><td>23 volppm</td></tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	0.0029g/m ³ N	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 3 volppm 未満)	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0008g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	23 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	0.0029g/m ³ N																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 3 volppm 未満)																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0008g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	23 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和8年 8月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	土	164	162	1,481	1,532
2	日	164	162	1,437	1,499
3	月	164	162	1,513	1,541
4	火	164	162	1,417	1,518
5	水	165	161	1,399	1,609
6	木	164	161	1,415	1,510
7	金	163	161	1,542	1,574
8	土	165	162	1,517	1,595
9	日	163	161	1,518	1,585
10	月	***	***	***	***
11	火	***	***	***	***
12	水	***	***	***	***
13	木	***	***	***	***
14	金	***	***	***	***
15	土	***	***	***	***
16	日	***	***	***	***
17	月	***	***	***	***
18	火	***	***	***	***
19	水	***	***	***	***
20	木	***	***	***	***
21	金	***	***	***	***
22	土	***	***	***	***
23	日	***	***	***	***
24	月	115	95	1,424	1,457
25	火	165	146	1,420	1,466
26	水	164	161	1,403	1,486
27	木	163	161	1,514	1,564
28	金	163	161	1,403	1,463
29	土	162	161	1,407	1,468
30	日	163	161	1,404	1,439
31	月	164	161	1,427	1,470
月平均		-	156	-	1,516

8月9日から8月24日まで前期定期修繕による施設休止